

УТВЕРЖДЕНА
 распоряжением Администрации
 муниципального образования
 «Дебесский район»
 от «21» 01 2021 г № 51

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(план мероприятий)

подготовки помещений, выделенных под центр образования
 естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
 на базе МБОУ «Сюрногуртская средняя общеобразовательная школа»
 в 2021 году

№	Наименование	Начало (план)	Окончание (план)
1	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы (помещений «Точки роста»)	01.09.2020	31.01.2021
2	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ	01.02.2021	01.03.2021
3	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.03.2021	31.03.2021
4	Демонтаж деревянных полов кабинета №1, №2	1.06.2021	3.06.2021
5	Устройство гидроизоляции	3.06.2021	6.06.2021
6	Заливка бетонного пола с толщиной слоя 10 см	7.06.2021	9.06.2021
7	Устройство наливных полов (экопол)	10.06.2021	10.06.2021
8	Демонтаж оконных блоков кабинета №1, №2	11.06.2021	12.06.2021
9	Установка блоков оконных ПВХ в кирпичных стенах кабинета №1, №2 двухкамерный одностворчатый поворотнооткидной, профиль 70 мм	12.06.2021	15.06.2021
10	Установка подоконников ПВХ500мм	29.06.2021	13.07.2021
11	Устройство откосов ПВХ панели 10 мм	29.06.2021	13.07.2021
12	Очистка стен от старой штукатурки и краски	15.06.2021	20.06.2021
13	Сплошное выравнивание стен гипсом	21.06.2021	28.06.21
14	Покраска стен	28.06.2021	13.07.2021
15	Прокладка труб для холодной и горячей воды из полипропилена Ду20	3.06.2021	10.06.2021
16	Установка кранов полипропиленовых	3.06.2021	10.07.2021
17	Прокладка труб канализационных ПВХ ДУ50 мм	3.06.2021	10.07.2021
18	Устройство вентиляционных решеток 20X40	10.07.2021	11.07.2021
19	Демонтаж дверных блоков	15.06.2021	20.06.2021
20	Установка блоков дверных деревянных окрашенных	21.06.2021	30.06.2021
21	Устройство каркаса из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартоном с одной стороны	14.07.2021	19.07.2021
22	Установка решеток ПВХ 2X0,6 м	14.07.2021	19.07.2021
23	Устройство потолка Армстронг в кабинете №1, №2	15.07.2021	30.07.2021
24	Установка светильников светодиодных 595X595x19 6500К 36Вт	15.07.2021	30.07.2021

26	Устройство электропроводки ВВГЗх2.5 в кабель канале	15.07.2021	30.07.2021
27	Монтаж выключателей одноклавишных	15.07.2021	30.07.2021
28	Монтаж розеток двойных	15.07.2021	30.07.2021
29	Установка раковин керамических	15.07.2021	30.07.2021
30	Установка смесителей	15.07.2021	30.07.2021
31	Установка водонагревателей	15.07.2021	30.07.2021
32	Устройство плитки керамической 20х30 мм	15.07.2021	30.07.2021
33	Оформление стен атрибутами и символикой центров «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем.	02.08.2021	15.08.2021