

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра образования УР -
руководитель ведомственного проектного офиса

И.Г. Крохина

Календарный план
национального проекта "Образование" проект "Точка роста"

№	Наименование	Начало (план)	Окончание (план)	подтверждение
	2020-2021			
1	Обеспечено наличие в бюджете МО бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства по созданию центра ТР	01.12.2020	31.01.2021	выписка из решения
2	МБОУ Сюрногурткая СОШ			
2.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы (помещений ТР)	01.09.2020	31.01.2021	акт обследования
2.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений ТР)	01.02.2021	01.03.2021	смета
2.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.03.2021	31.03.2021	контракт
2.4.	Медиаплан	01.02.2021	01.06.2021	приказ ссылка на сайт СОШ
2.5.	Утверждение нормативной документации по деятельности ТР	01.02.2021	01.08.2021	приказ положение учебный план
2.6.	Проведение ремонтных работ	01.04.2021	15.08.2021	чек-лист (1 раз в 2 недели)
2.7.	Приемка ремонтных работ	16.08.2021	25.08.2021	акт
2.8.	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	01.02.2021	25.08.2021	лицензия с приложением
2.9.	Мониторинг готовности ТР	01.08.2021	25.08.2021	фотоотчет
2.10.	Повышение квалификации педагогических работников ТР	01.02.2021	30.08.2021	отчет
2.11.	Открытие центра ТР	01.09.2021	04.09.2021	ссылка на публикации в СМИ
2.12.	Мониторинг выполнения показателей ТР	01.09.2021	01.10.2021	отчет